

SERVIZI TECNICI

GESTIONE POTABILIZZATORE E LABORATORIO PER ANALISI E QUALITA' DELL'ACQUA

Comune di GUGLIONESI – c.a. Sig. Sindaco
Comune di MONTENERO DI BISACCIA – c.a. Sig.
Sindaco
Comune di PETACCIATO – c.a. Sig. Sindaco
Comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI – c.a.
Sig. Sindaco

ASReM – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
asrem@pec.it

REGIONE MOLISE
Servizio competente in materia di acque
destinate al consumo umano

COSIB – Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Valle del Biferno – Direzione Generale

GRIM S.p.A. – Direttore Generale
Rag. Massimo SALUPPO

e, p.c. Prefettura – U.T.G. di Campobasso

OGGETTO: Parametro manganese – sistema acquedottistico alimentato dall'impianto di potabilizzazione del Liscione. Esiti dei controlli interni dell'08 e del 10 settembre 2026 e della campagna straordinaria di monitoraggio. Comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 18/2023. Riscontro alle note prott. nn. 10893, 10895, 10927 e 10936/2026.

Con le note in riferimento questa Azienda ha comunicato l'attivazione di una campagna straordinaria di monitoraggio dei parametri manganese e torbidità sul sistema acquedottistico alimentato dall'impianto di potabilizzazione del Liscione, assumendo l'impegno a trasmetterne gli esiti agli Enti interessati. Con la presente si dà seguito a tale impegno.

I controlli interni eseguiti sui punti del ciclo di trattamento dell'impianto in data 08/09/2026, i cui esiti analitici si sono resi disponibili il 09/09/2026, hanno evidenziato valori del parametro manganese superiori al valore parametrico di 50 µg/L di cui all'Allegato I, Parte C, del D.Lgs. 18/2023, con un valore di 67 µg/L all'uscita dell'acqua trattata dall'impianto.

Si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/2023, i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati sono il punto di consegna e il punto di utenza; l'uscita dell'impianto di potabilizzazione costituisce punto di controllo del processo di trattamento. Proprio al fine di verificare la qualità dell'acqua ai punti di rispetto della conformità, nella stessa giornata del 09/09/2026 questa Azienda ha attivato le misure correttive di competenza sul ciclo di trattamento e ha disposto la campagna straordinaria di monitoraggio comunicata con le note in riferimento, estesa ai serbatoi e ai punti di consegna del sistema.

I controlli eseguiti in data 10/09/2026 documentano il rientro dei valori entro il valore parametrico.



Azienda Speciale Regionale

Via A. Depretis, 15 - 86100 - Campobasso
Telefono 0874 4201 - Fax: 0874 420215

P.IVA: 00249230707

Si riportano di seguito gli esiti, quali risultanti dal riepilogo sottoscritto dal Direttore tecnico del laboratorio incaricato dei controlli interni, che si allega alla presente:

RdP n.	Luogo di prelievo	Punto di prelievo	Torb. (NTU)	Mn (µg/L)
26LA04699	Impianto di Potabilizzazione Diga di Liscione	Uscita acqua trattata	0,85	1,75
26LA04717	Zona A – Guglionesi	Uscita serbatoio	0,76	18,4
26LA04718	Zona A – Guglionesi	Entrata serbatoio	0,76	32,0
26LA04719	Zona A – Montenero di Bisaccia	Uscita serbatoio	0,78	31,8
26LA04720	Zona A – Petacciato	Uscita serbatoio	0,67	35,0
26LA04721	Zona A – S. Giacomo degli Schiavoni	Uscita serbatoio	0,47	20,4
26LA04722	Sollevamento Guglionesi	Entrata	0,73	9,2
26LA04723	Sollevamento Guglionesi	Uscita	0,43	8,0
26LA04724	Sollevamento Termoli	Uscita	0,54	20,5

Le concentrazioni rilevate risultano comprese tra 1,75 e 35,0 µg/L, tutte inferiori al valore parametrico di 50 µg/L.

Si rappresenta altresì che il parametro manganese è classificato dall'Allegato I, Parte C, del D.Lgs. 18/2023 tra i parametri indicatori. La valutazione degli aspetti igienico-sanitari connessi ai valori sopra riportati esula dalle competenze dello scrivente Ufficio ed è rimessa all'Autorità sanitaria, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto.

Poiché il parametro all'ingresso dell'impianto si mantiene su valori elevati, il monitoraggio prosegue con frequenza rafforzata sui punti dell'impianto e sui punti di competenza di questa Azienda. Ogni variazione significativa sarà tempestivamente comunicata agli Enti in indirizzo.

I Rapporti di Prova definitivi saranno trasmessi al termine di tutte le prove in corso. La presente comunicazione è resa anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 18/2023.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento tecnico questa Azienda resta a disposizione.

Allegato: «Riepilogo dei risultati analitici relativi al parametro Manganese – campioni del 10/09/2026», sottoscritto digitalmente dal Direttore tecnico del laboratorio in data 10/09/2026.

Cordialmente.

Larino, 10/09/2026

Responsabile Ufficio
(Dott. Maurizio STORANI)

Dirigente del Servizio
(Ing. Carlo TATTI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/03/2005 n. 82

Documento firmato da: CARLO TATTI In data: 10/09/2026